

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on.line del Comune

Data Trasmissione [1][1] / [0][2] / [2][0][1][9]

RPAP N°.....

PAP N°.....

IL DIRIGENTE
.....
(Firma: Mario Restaino)

IL RESPONSABILE
.....
(Firma)



CITTÀ DI POTENZA

Unità di Direzione "Assetto del Territorio"

Repertorio delle determinazioni

n. di Rep. 18

del 08.02.2019

Riservato Servizio Finanziario

Pervenuta in data _____

Restituita in data _____

COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ATTO DI LIQUIDAZIONE VIENE RESTITUITO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

- Numero impegno di spesa indicato inesistente o non corretto
- Insufficiente disponibilità a liquidare sull'impegno di spesa indicato
- Documentazione contabile non completa
- altra motivazione

Data [][] / [][] / [][][][]

IL RESPONSABILE
.....

La presente determinazione, pertanto, viene restituita in data [][] / [][] / [][][][]

a _____

Per ricevuta
.....

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

(ATTO DI LIQUIDAZIONE)

OGGETTO:

Intervento già F.S.C. 2007/2013 – Bar1-07 (ora F.E.S.R. 2014-2020) "La Nuova Stazione Centrale" CUP B39D11000240006 – Approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione saldo fondo incentivante.

PREMESSO che

- con Determinazione Dirigenziale n.101 del 22/10/2015 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, per la scelta del contraente cui affidare i lavori di realizzazione dell'intervento F.S.C. 2007-2013 denominato "La Nuova Stazione Centrale" (CUP B39D11000240006, CIG 6436273480);
- con Verbale in data 8 gennaio 2016 la Commissione di gara ha disposto l'aggiudicazione provvisoria dei suddetti lavori;
- con Determinazione del Dirigente n. 32 del 24/03/2016 sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori di realizzazione dell'intervento F.S.C. 2007-2013 denominato "La Nuova Stazione Centrale";
- in data 31/05/2016 con repertorio n. 15107 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto, registrato a Potenza in data 9/06/2016 al n. 3003/1T;
- in data 4 luglio 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori come da relativo verbale;
- con Determinazione del Dirigente n.191 del 10/11/2017 è stato approvato il progetto di variante, dell'importo complessivo di € 816.713,72, di cui € 571.597,33 per lavori, € 245.116,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 183.286,28 di ribasso d'asta;
- in data 29 gennaio 2018 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori dichiarando ultimati i lavori medesimi in data 20/01/2018;
- in data 18 maggio 2018 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale, accettato dall'impresa esecutrice senza riserve, e con Determinazione del Dirigente n.115 del 17/8/2018 è stato liquidato il credito residuo alla medesima ditta;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 18/5/2018, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO

- di dover approvare i suddetti atti di contabilità finale ed il relativo Quadro Economico di raffronto tra spese previste, come approvate con la perizia di variante, e sostenute per l'appalto in oggetto;
- di poter procedere alla liquidazione del saldo del fondo incentivante per il personale dipendente, nel rispetto di quanto indicato nella Determina del Dirigente n.212 del 31/12/2018 (**imp. n. 10501/2018**);

DATO ATTO che

- la spesa è correlata alla seguenti entrate con vincolo di destinazione:

Titolo	Tipologia	Cat.	Codice Piano dei Conti	Cap.
4	200	01	4.02.01.02.001	430832.003

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010;
- l'art.216 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 ed il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 11 maggio 2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale di attribuzione degli incarichi di direzione e dei relativi Centri di Costo ai Dirigenti dell'Amministrazione, emessa in esecuzione del nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 20/06/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

D E T E R M I N A

1. di **approvare** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori in data 18/5/2018, per l'intervento già F.S.C. 2007-2013 (ora F.E.S.R. 2014-2020) denominato "La Nuova Stazione Centrale";
2. di **approvare** il seguente quadro economico di raffronto del suddetto intervento:

	autorizzate *	spese
A - LAVORI	IMPORTO	IMPORTO
1) Lavori a misura	€ 557.649,27	€ 546.578,48
<i>di cui per costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 224.953,70	€ 225.705,77
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.948,06	€ 13.948,06
Totale "Lavori" (1+2)	€ 571.597,33	€ 560.526,54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 19.530,92	€ 28.490,99
2) Spese per opere artistiche	€ 2.340,00	€ 0,00
3) Spese per acquisizione di aree o immobili	€ 2.800,00	€ 2.800,00
4) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 29.000,00	€ 29.000,00
5) Spese per pubblicità e contributo ANAC	€ 2.124,81	€ 2.124,81
6) Spese di carattere strumentale e per assicurazione dipendenti	€ 414,47	€ 414,47
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 58.343,18	€ 58.943,69
<i>a) Indagini geognostiche</i>	€ 1.400,00	€ 1.400,00
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 33.883,39	€ 36.883,39
<i>c) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 92 comma 7bis del codice</i>	€ 15.297,44	€ 12.237,95
<i>d) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€ 7.762,35	€ 8.422,35
9) I.V.A. sui lavori	€ 125.751,41	€ 123.315,84
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A.	€ 4.811,60	€ 6.268,02
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 245.116,39	€ 251.357,82
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€ 816.713,72	€ 811.884,36

* da perizia di variante

3. di **liquidare** la somma di € 6.671,40 quale saldo della quota parte del fondo incentivante per il personale dipendente, di cui all'art. 92 comma 7bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relativo alla fase di esecuzione e collaudo dei lavori, secondo la seguente ripartizione, in funzione delle aliquote stabilite dal regolamento approvato dall'Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 338 del 28/10/2002 (in quanto procedimento avviato prima del 19/4/2016) e delle prestazioni eseguite come da attestazione del RUP:

Bixio Attilio ing.	€ 489,52
D'Urso Valeria arch.	€ 4.038,53
Viggiano Stefano ing.	€ 1.653,83
Zotta Donatella ing.	€ 489,52
Totale	€ 6.671,40

4. di **imputare** la liquidazione di cui sopra sull'impegno di spesa n.10501/2018 capitolo n.208312/004;
5. di **dare atto**, per quanto sopra esposto, che sull'importo complessivo rimodulato assegnato all'intervento in oggetto, pari a € 890.000,00, risulta allo stato un'economia di € 78.115,64;
6. di **dare atto** che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente determinazione sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Il RUP
ing. Stefano Viggiano



Il Dirigente
ing. Mario Restaino