



N° PAP-05258-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 09/12/2022 al 24/12/2022

L'incarico della pubblicazione  
CARMEN LAURENZANA

## Città di Potenza

**AREA: U.D. AMBIENTE ED ENERGIA**

**DETERMINAZIONE RCG N° 2714/2022 DEL 09/12/2022**

N° DetSet 197/2022 del 08/12/2022

**Dirigente: MAURIZIO ALBANO**

**OGGETTO: Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo di Città. CUP B31B16000740006 - CIG 914686796D**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2714/2022, composta da n°..... facciate,  
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

## IL DIRIGENTE

### **premessato che**

con deliberazione n. 81 del 31 luglio 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il documento Strategico dell'ITI Sviluppo Urbano nell'ambito del POR FESR Basilicata 2014-2020;

la Regione Basilicata, con deliberazione di Giunta n. 836 del 4 agosto 2017 ha approvato il documento strategico dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Potenza comprensivo delle relative schede di operazione, ammettendo a finanziamento le 28 operazioni allegate al Documento strategico per un importo complessivo di € 35.781.723,26;

con deliberazione n. 129 del 10.08.2017, la Giunta comunale ha approvato lo “ Schema di Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Potenza;

in data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di programma fra il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco della Città di Potenza con in allegato le schede di operazione;

l'operazione n° 9 denominata “Efficientamento energetico Palazzo di Città” di cui all'Allegato 2 dell'Accordo è attribuita alla responsabilità di questa Unità di Direzione;

con determinazione dirigenziale n° 307 del 28.05.2018 è stato conferito l'incarico professionale per il documento di audit, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'arch. Prospero Di Nubila;

con determinazione dirigenziale n° 278 del 09.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto

con determinazione dirigenziale n° 225 del 06.07.2020 è stata approvata la determina a contrarre, individuando la modalità di scelta del contraente nell'affidamento diretto, prevista dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dalla Legge n. 108/2021;

con determinazione dirigenziale RCG n° 629/2022 del 06.04.2022 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta KRATOS S.r.l., con un ribasso del 9,25 % per € 118.065,18, oltre € 1.075,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un importo totale di € 119.140,58, oltre IVA al 10 %;

con determinazione dirigenziale RCG n° 1328/2022 del 12.07.2022 è stato affidato all'arch. Prospero Di Nubila l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo di Città all'arch. Prospero Di Nubila, per € 2.806,46, oltre IVA e CNPAIA, con lo stesso ribasso del 56,256 % offerto per la redazione della progettazione;

con determinazione dirigenziale RCG n° 1619/2022 del 18.08.2022 si è proceduto alla riapprovazione del quadro economico dell'intervento, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;

in data 25.07.2022 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

in data 21.11.2022 è stato redatto dalla Direzione Lavori in certificato di ultimazione lavori;

in data 07.12.2022 il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, firmato dall'impresa senza alcuna riserva;

**visti** gli atti contabili relativi allo stato finale, redatti dalla Direzione dei lavori in data 18.11.2022, dai quali risulta un credito finale dell'impresa di € 5.303,86, oltre IVA al 10 %;

### **verificato che**

la somma complessiva di € 160.000,000 trova copertura nel bilancio pluriennale 2021 - 2023 in entrata sul cap. 430102/003 ed in uscita sul cap. 201511/025 cdc 014;

non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

#### **dato atto**

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

**richiamati** i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

#### **visti**

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021;

il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

il decreto sindacale n° 18 del 01 aprile 2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo di Città, da cui si evince che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta del 9,25 % e dell'IVA, è di € 119.131,98, e che il credito netto della ditta KRATOS S.r.l. è di € 5.303,86 oltre IVA, accettato da questa senza alcuna riserva;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo di Città secondo il seguente quadro economico:

<b>A - Lavori</b>	<b>autorizzati</b>	<b>spesi</b>
1) Lavori a misura	€ 118.065,18	€ 118.056,58
2) Lavori a corpo		
3) Lavori in economia		
<b>IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI</b>	<b>€ 118.065,18</b>	<b>€ 118.056,58</b>
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.075,40	€ 1.075,40
<b>Totale lavori appaltati (1+2+3+4)</b>	<b>€ 119.140,58</b>	<b>€ 119.131,98</b>
<b>B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.268,11	€ 5.268,11
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		
3) Imprevisti		
4) Indennità di occupazione temporanea		
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		

6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento prezzi)		
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del Codice		
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Sondaggi, relazione geologica, comprese eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art.16, c. 1, lett. b), punto 11 DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 4.247,21	€ 4.247,21
c) Spese tecniche relative a direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 2.806,46	€ 2.806,46
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 1.846,94	€ 1.846,94
g) Spese per collaudi INAIL E CPI e ANAC	€ 1.000,00	€ 1.000,00
h) I.V.A. 22 % sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.613,88	€ 1.613,88
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 11.514,49</b>	<b>€ 11.514,49</b>
10) I.V.A. sui lavori 10 %	€ 11.914,06	€ 11.913,20
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 526,81	€ 526,81
12) Imposte e contributi dovuti per legge (CASSA Ingegneri e Architetti)	€ 282,15	€ 282,15
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 29.505,62</b>	<b>€ 29.504,76</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>		
<b>ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA</b>	<b>€ 11.353,80</b>	<b>€ 11.363,26</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>

3. di dare atto che la somma complessiva di € 160.000,00 trova copertura nel bilancio pluriennale 2021 - 2023 in entrata sul cap. 430102/003 ed in uscita sul cap. 201511/025 cdc 014;
4. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione**  
**ing. Maurizio Albano**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 197/2022 del 08/12/2022, avente oggetto:

Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo di Città. CUP B31B16000740006 - CIG 914686796D

*Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è*

*rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

**DSG N° 02714/2022 del 09/12/2022**